

小・中学校普通教室へのエアコン設置の進捗状況について

教育委員会

1 概要

市内小中学校の普通教室のエアコンの整備については、国の臨時特例交付金の活用が見込まれる方式での設置を基本として、整備を進めている。

現在、発注仕様の完了したものから、順次入札手続き等を進めているが、レンタル方式での空調機の一部を除き、夏休み期間中に大がかりな工事を終え、概ね2学期から使用可能となるよう工期を設定している。

2 エアコン設置の進捗状況等

(1) 直接施工方式

ア 受変電設備の改修なし、軽微な学校

2学期～ 坂田小、八重原小、周南小、北子安小

2学期～順次 周西中、周南中、周東中、周西南中、旧清和中

イ 受変電設備改修がある学校

12月上旬頃～順次 中小、貞元小、南子安小、周西小、小櫃小

(2) ガス空調方式（都市ガス利用可能地域から、導入可能な学校を選定）

2学期～ 外箕輪小、君津中、八重原中

(3) レンタル方式（統合対象校など、必要とされる期間のみ使用）

6/10～ 三島小、久留里小、松丘小、久留里中、松丘中、亀山中

7/1～ 秋元小、坂畑小

2学期～ 大和田小、小糸小

3 猛暑対策

君津市教育委員会が独自に策定した熱中症対応ガイドラインにより対応することを基本とする。

(1) 中学校の体育祭を9月の第1週から2週へ、8月の野球大会を11月へ変更するなど学校行事の変更

(2) 市内小中学校全校にミストシャワーを設置済

(3) 暑さ指数を測定できる熱中症指数モニターを、全小中学校に配布し活用中

4 その他

総事業費（予算ベース）

内訳	小学校費	中学校費	合計	備考
設計業務	55,000 千円	25,000 千円	80,000 千円	9月補正
レンタル空調	26,692 千円	6,757 千円	33,449 千円	債務負担
常設空調工事・ レンタル電気工事	616,878 千円	376,786 千円	993,664 千円	3月補正
合計	698,570 千円	408,543 千円	1,107,113 千円	