


(様式1)

君教総第177号
令和元年6月25日

文部科学大臣 殿

君津市長
石井宏子



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称
君津市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間
平成29年度

(問い合わせ)

君津市教育委員会 教育総務課
千葉県君津市久保 2-13-1
TEL 0439-56-1412

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年5月21日 教育委員会会議を開催、評価結果を決定

(2) 評価の方法

周西小学校については、トイレ改修工事による洋式化率80%以上を目標とした。
小糸中学校については、平成31年度の統合に向けて必要な改修の完了(吹き付けアスベストの除去を含む)を目標とした。
共同調理場については、安全・安心な給食を安定して提供するため、ドライシステムに対応するなど平成31年度の供用開始に向けた整備の完了を目標とした。
小櫃中学校においては、令和2年度の統合に向けて必要な改修(老朽化したトイレの改修を含む)の完了を目標とした。
事業完了後、教育委員会会議にて事後評価を報告、決定した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は計画どおり実施できた。
周西小学校においては普通教室棟のトイレ改修を実施し、洋式化率が上昇するとともに児童や保護者から高い評価を得ている。
小糸中学校および共同調理場についてはそれぞれ平成31年度の開校、供用開始に向けての必要な整備が完了した。
また、小櫃中学校の進捗状況については、概ね順調に推移している。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小糸中学校校舎の吹き付けアスベストについて、除去作業が完了し、安全な教育環境の確保を達成できた。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

周西小学校のトイレについて、Ⅱ期工事にて予定通り普通教室棟のトイレ改修工事が完了した。トイレの洋式化率については、Ⅰ期工事において51.9%から91.8%に上昇し、目標の洋式化率80%以上を達成するとともに教育環境の改善が図れた。

小糸中学校の校舎について、平成31年度の開校に向けて計画通りⅡ期分の改修工事を完了した。

小櫃中学校の校舎について、小櫃中学校、久留里中学校、松丘中学校、亀山中学校の統合に合わせて計画通りⅠ期分の改修を実施した(継続事業)。引き続きⅡ期工事にて改修を実施し、令和2年度の開校を目指す。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

既存調理場施設の老朽化に伴い、共同調理場改築・新增築事業について平成31年度の供用開始に向けて計画どおりⅡ期工事を完了した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
周西小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.7～H31.1	H30.12.27		
小糸中学校(Ⅱ期工事)	(4)	08	統合(改修)	校	R	H29.12～H30.12	H30.12.19		
小糸中学校(Ⅱ期工事)	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		H29.12～H30.12	H30.12.19		
小櫃中学校(Ⅰ期工事)	(4)	08	統合(改修)	校	R	H30.9～R1.10		平成31年度にて引き続きⅡ期工事実施。	
小櫃中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.9～R1.10		平成31年度にて引き続きⅡ期工事実施。	
君津市学校給食共同調理場(Ⅱ期)	(5)	22	共同調理場(新增築)		S	H29.12～H31.1	H31.2.4		
君津市学校給食共同調理場(Ⅱ期)	(5)	23	共同調理場(改築)		S	H29.12～H31.1	H31.2.4	平山共同調理場H31解体予定	
小櫃中学校			負担金事業	校	S	H30.9～R1.10		平成31年度にて引き続きⅡ期工事実施。	