

保育環境整備の進捗状況について

子育て支援課

保育環境整備のこれまでの進捗状況について、次のとおり報告する。

1 民間認可保育園の誘致

待機児童の解消を図るため、令和2年4月開園に向けた認可保育園整備運営事業者の公募を平成30年度に実施し、次の3法人を選定。

現在、整備運営事業者による施設整備が進められている。

- (1) 法人名 社会福祉法人 タイケン福祉会
 施設名称 ウェルネス保育園 君津
 施設予定地 君津市中野字林下35番8ほか
 入所定員 105人

内訳	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳
	9人	18人	18人	20人	20人	20人

- (2) 法人名 株式会社 global bridge
 施設名称 あい・あい保育園 君津園
 施設予定地 君津市北子安五丁目1番3
 入所定員 70人

内訳	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳
	9人	12人	12人	12人	12人	13人

- (3) 法人名 株式会社 スクルドアンドカンパニー
 施設名称 スクルドエンジェル保育園 もくし園
 施設予定地 君津市空師四丁目7番1ほか
 入所定員 75人

内訳	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳
	6人	12人	12人	15人	15人	15人

2 開園の遅延

整備運営事業者による施設整備が進められている中で、スクルドエンジェル保育園もくし園について開園時期の延期が見込まれることが判明した。

経緯としては、整備運営事業者が8月に実施した建設工事の入札が不調となり、10月4日に再度実施した入札で現工事請負業者が落札したが、台風15号等による災害に伴い、建設工事の開始に必要な仮設電気工事の実施が約1か月遅延したこと及び屋根工事に係る資材調達等の手配が難航したことにより、当初の完了予定時期が遅れ、6月開園の見込みとなった。

3 小規模保育園の開園

6月開園までの具体的な対応策について整備運営事業者が検討した結果、令和2年4月から小規模保育園を開園したいとの申し出があった。

(1) 施設概要

法人名	株式会社 スクルドアンドカンパニー
施設名称	スクルドエンジェル保育園 南久保園
事業類型	小規模保育事業A型
施設予定地	君津市南久保二丁目14番5号 富士フイーストビル3階
入所定員	19人

(2) 施設整備手法

整備運営事業者が賃貸物件を確保し、内装工事により改修を行う。なお、整備運営事業者による自主整備となるため、整備に伴う財源はすべて整備運営事業者が負担する。

4 スクルドエンジェル保育園もくし園開園までの対応

令和2年4月入園希望の保護者に対し、スクルドエンジェル保育園もくし園の開園の延期及び令和2年4月に新たに小規模保育園が開園する旨の周知を行い、改めて入園申込について意向確認を行った。

なお、スクルドエンジェル保育園もくし園については、6月開園時に、転園希望者及び新規入園希望者の受入れを行い、小規模保育園については、6月以降も運営を継続する。

5 今後のスケジュール

2月上旬	入園調整及び保育園入園承諾書の送付
4月1日	ウェルネス保育園君津、あい・あい保育園君津園、スクルドエンジェル保育園南久保園開園
6月1日	スクルドエンジェル保育園もくし園開園