

(仮称)第2期君津地域広域廃棄物処理事業スケジュール表

	H30年度 (2018年)					R1年度 (2019年)												R2年度 (2020年)																				
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9														
君津地域4市及び 安房地域2市1町	▼準備室開設(10/1) ▼安房地域2市1町参加申入れ(10/17) ▼安房地域2市1町参加申入れ承諾(11/20) ▼覚書の締結(12/25)					▼負担割合協定書の締結(3/15,26)																																
循環型社会形成推進 地域計画関係	▼地域計画等策定業務委託(10/22) ▼地域計画提出(11/27)					▼交付金内示(4/1) ▼交付金申請(4/17)																																
PFI法第6条による 民間提案	▼募集要領の配布(10/15) ▼民間提案評価委員会設置(12/7)					▼民間提案書類の受付(1/29~30) ▼民間提案書類の審査 ▼検討結果の通知・公表(3/26,28)																																
予算計画						▼----->▽債務負担行為設定の議決																																
整備運営 事業者選定	▼整備運営事業者選定委員会設置についての協議					▼整備運営事業者選定委員会設置条例施行(4/1) ▼----->▽アドバイザー業務委託契約締結 ▼実施方針及び要求水準書(案)の公表 ▽ (追加)実施方針及び要求水準書(案)への質問に対する回答、特定事業の選定に関する公表 ▼----->▽入札公告 ▽ (追加)入札公告への質問に対する回答 ▽ (追加)提案受付 ▽ (追加)プレゼンテーション ▼----->▽優先交渉権者決定(建設候補地決定) ▼----->▽事業契約締結(建設地決定)																																
共同処理制度 (協議会)	▼共同処理制度についての検討 ▼県との調整					▼協議会規約の議決 ▼協議会設立(4/1) ▽ (追加)第1回会議(4/2) ▼県へ届出(4/17) ▽ (追加)第2回会議 ▽ (追加)第3回会議																																
環境影響評価						▼----->▽----->																																

※平成30年12月に公表したスケジュールに変更が生じた項目について、時期の変更については変更後を「▽」、追加項目については「▽ (追加)」で記載しています。なお、変更箇所は事務的なスケジュールであり、事業全体が遅延するものではありません。